

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### 地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 計画どおり実施できた。        |
|  | 計画したが、一部実施できなかった。  |
|  | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分   | 耐震化率(%) |       |
|--------|---------|-------|
|        | 目標      | 達成状況  |
| 小学校    | 56.0    | 60.9  |
| 中学校    | 100.0   | 100.0 |
| 高等学校   |         |       |
| 特別支援学校 |         |       |
| 幼稚園    |         |       |

##### 【所見】

大月東中学校校舎の新增改築事業については、計画どおり実施され、市内公立中学校の耐震化率については目標である100%を達成することが出来た。今後は市内公立小学校について耐震性の無い1校の新增改築を予定し、目標を達成する。

#### 防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 計画どおり実施できた。        |
|  | 計画したが、一部実施できなかった。  |
|  | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

|  |
|--|
|  |
|--|

**教育環境の質的な向上を図る整備**

【 達 成 状 況 】

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 計画どおり実施できた。        |
|  | 計画したが、一部実施できなかった。  |
|  | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

|  |
|--|
|  |
|--|

**施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備**

【 達 成 状 況 】

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 計画どおり実施できた。        |
|  | 計画したが、一部実施できなかった。  |
|  | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

|  |
|--|
|  |
|--|

## 2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後、市行政委員等の視察を行い、教育委員会学校教育課において事後評価を行い、本市ホームページに公表をする。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で計画していた事業については、計画どおり実施することが出来た。今後は市内公立小中学校の耐震化率100%の目標をめざし、学校適正化配置実施計画によりH28年度から統合校となる小学校の耐震化(大月東小学校)を実施し、目標を達成する。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 大月市公立学校等施設整備計画

|       |     |
|-------|-----|
| 都道府県名 | 山梨県 |
| 市町村名  | 大月市 |

2 計画作成主体 大月市

3 計画期間 平成23年度 ~ 平成25年度

4 個別事業一覧

| 学校名         | 整備区分 | 事業番号 | 事業名     | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の有無 | (事業を実施した場合)<br>竣工年月日 | (事業を実施しなかった場合)<br>実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 |       | 備考 |
|-------------|------|------|---------|------|------|---------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------|----|
|             |      |      |         |      |      |         |                      |                                     | 事由        | 変更年月日 |    |
| 大月東中学校(期工事) |      | 0202 | (財)地震改築 | 校    | R    |         | 平成25年3月31日           |                                     |           |       |    |
| 大月東中学校(期工事) |      | 0204 | 不適格改築   | 校    | R    |         | 平成25年3月31日           |                                     |           |       |    |
| 大月東中学校(期工事) |      | 0202 | (財)地震改築 | 校    | R    |         | 平成26年5月23日           |                                     |           |       |    |
| 大月東中学校(期工事) |      | 0204 | 不適格改築   | 校    | R    |         | 平成26年5月23日           |                                     |           |       |    |