

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

大月東小学校の校舎及び屋内運動場の増改築事業については、計画どおり実施され、市内公立小中学校の耐震化率については、平成27年度末までには目標である100%を達成することができた。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

初狩小学校(大規模改造(空調))、大月東小学校(統合(改修))共に、計画どおり実施され、教育環境の向上を行うことができた。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

大月東中学校プール改築事業は計画どおり実施され、生徒に対して教育環境を整えることができた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年3月教育委員会学校教育課において、市行政委員や施設整備担当(市建設課)等の視察を行い、本市ホームページに評価シートを公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で計画していた事業については、計画どおり実施し、市内公立小中学校の耐震化率100%の目標を達成できた。今後は、全学校への空調設置を完了していくとともに、老朽化した施設の改修等を行っていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 大月市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 大月市
- 3 **計画期間** 平成26年度 ~ 平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	山梨県
市町村名	大月市

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
大月東小学校(期工事)		0202	(財)地震改築	校	R		平成27年3月31日				平成27年4月20日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
大月東小学校(期工事)		0204	不適格改築	校	R		平成27年3月31日				
大月東小学校(期工事)		0202	(財)地震改築	校	R		平成28年2月5日				
大月東小学校(期工事)		0204	不適格改築	校	R		平成28年2月5日				
大月東小学校		2501	統合(改修)	校	R		平成28年2月5日		追加	平成27年4月20日	
初狩小学校		0603	大規模改造(空調)	校	-		平成27年3月11日				
大月東中学校		1301	学校水泳プール(屋外)	-	S		平成27年3月25日				