

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 事後評価書

平成27年00月00日

計画の名称	1 生活環境の改善、公共用水域の水質保全等総合的な居住・水の環境対策の推進		
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度（5年間）	交付対象	大月市
計画の目標			

下水道の整備を行い、安全、安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標（定量的指標）

①下水道処理人口普及率を14.5%（H22）～18.0%（H26）に増加させる。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22年度当初)	中間目標値 (H24年度末)	最終目標値 (H26年度末)	
①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）	15.0%	16.0%	18.0%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	183百万円	A	183百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	--------	---	--------	---	------	---	------	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大月市行政評価検討委員会	平成27年8月
	公表の方法
	大月市ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A1-1-1	下水道	一般	大月市	直接	-	汚水	新設	大月地内処理区（普及促進）	L=1374m	大月市						169	
A1-1-2	下水道	一般	大月市	直接	-	汚水	新設	鳥沢地内処理区（普及促進）	L=145m	大月市						10	
A1-1-3	下水道	一般	大月市	直接	-	汚水	新設	梁川地内処理区（普及促進）	L=248m	大月市						4	
											小計（下水道事業）					183	
											合計					183	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
											合計						
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
											合計						

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する  
 交付対象事業の効果の発現状況

・下水道人口普及率は、14.5%から17.6%となり、374人が下水道を使用できるようになった。計画期間において、9.44haの供用を開始した。

II 定量的指標の達成状況	指標①（下水道処理人口の普及率）	最終目標値	18.00%	目標値と実績値に差が出た要因	・公道に接道していない家屋等において、私道（私有地）への管渠の埋設に理解が得られないことが主な原因で目標を達成できなかった。 ※【最終実績値】4,641人(処理区域内人口)÷26,302(行政人口)=17.6%
		最終実績値	17.60%		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況  
 (必要に応じて記述)

3. 特記事項（今後の方針等）

・今後も事務の効率化とコスト縮減に取り組みながら事業を推進していく中で、全体計画を見直し、事業規模の縮小も視野に入れて事業を進める。