

庁舎分散案別 概略整備スケジュール

庁舎分散案A【駅北（新築）＋別館（修繕）＋花咲（修繕）】 概略整備スケジュール

項目	年						
	0年次 (令和5年度)	1年次 (令和6年度)	2年次 (令和7年度)	3年次 (令和8年度)	4年次 (令和9年度)	5年次 (令和10年度)	6年次以降 (令和11年度以降)
新庁舎 (2,500㎡) 人工地盤 (1,600㎡)	基本計画	発注 基本設計 測量調査等	発注 実施設計	発注 建設工事 ※人工地盤施工含む		移転 ●供用開始	
別館修繕 (1,500㎡)		発注 基本・実施設計	発注 修繕工事 ※居たまま修繕	●供用開始			
花咲庁舎修繕 (1,000㎡)		発注 基本・実施設計	発注 修繕工事 ※居たまま修繕	●供用開始			
本館 解体・撤去 外構整備					発注 解体設計・工事 外構整備	完工	

※改修設計・解体設計にはアスベスト調査を含む 新庁舎の供用開始まで：約4年3ヶ月

庁舎分散案B1【短大（新築）＋別館（修繕）＋花咲（修繕）】 概略整備スケジュール

項目	年						
	0年次 (令和5年度)	1年次 (令和6年度)	2年次 (令和7年度)	3年次 (令和8年度)	4年次 (令和9年度)	5年次 (令和10年度)	6年次以降 (令和11年度以降)
新庁舎 (2,500㎡) 体育館 (800㎡)	基本計画	発注 基本設計 測量調査等	発注 実施設計	発注 建設工事 ※体育館含む		移転 ●供用開始	
既設体育館 解体・撤去			発注 体育館・部室棟 解体設計・工事				
別館修繕 (1,500㎡)		発注 基本・実施設計	発注 修繕工事 ※居たまま修繕	●供用開始			
花咲庁舎修繕 (1,000㎡)		発注 基本・実施設計	発注 修繕工事 ※居たまま修繕	●供用開始			
本館 解体・撤去 外構整備					発注 解体設計・工事 外構整備	完工	
北側進入路 整備		用地交渉・補償契約	発注 設計・関連協議 移転・その他	発注 工事			

※改修設計・解体設計にはアスベスト調査を含む 新庁舎の供用開始まで：約4年

庁舎分散案B2【短大（新築）＋別館（修繕）＋花咲（修繕）】 概略整備スケジュール

項目	年						
	0年次 (令和5年度)	1年次 (令和6年度)	2年次 (令和7年度)	3年次 (令和8年度)	4年次 (令和9年度)	5年次 (令和10年度)	6年次以降 (令和11年度以降)
新庁舎 (2,500㎡)	基本計画	発注 基本設計 測量調査等	発注 実施設計	発注 建設工事		移転 ●供用開始	
部室棟等 解体・撤去			発注 部室棟 解体				
別館修繕 (1,500㎡)		発注 基本・実施設計	発注 修繕工事 ※居たまま修繕	●供用開始			
花咲庁舎修繕 (1,000㎡)		発注 基本・実施設計	発注 修繕工事 ※居たまま修繕	●供用開始			
本館 解体・撤去 外構整備					発注 解体設計・工事 外構整備	完工	
北側進入路 整備		用地交渉・補償契約	発注 設計・関連協議 移転・その他	発注 工事			

※改修設計・解体設計にはアスベスト調査を含む 新庁舎の供用開始まで：約3年9ヶ月

庁舎分散案C1（現状敷地）【現地（新築）＋別館（修繕）＋花咲（修繕）】 想定整備スケジュール

項目	年						
	0年次 (令和5年度)	1年次 (令和6年度)	2年次 (令和7年度)	3年次 (令和8年度)	4年次 (令和9年度)	5年次 (令和10年度)	6年次以降 (令和11年度以降)
新庁舎 (2,500㎡) ※本館撤去含む	基本計画	発注 基本設計 測量調査等	発注 実施設計	発注 解体・撤去＋建設工事		移転 ●供用開始 完工	
別館修繕 (1,500㎡)		発注 基本・実施設計	発注 修繕工事 ※居たまま修繕	●供用開始			
花咲庁舎修繕 (1,000㎡)		発注 基本・実施設計	発注 修繕工事 ※居たまま修繕	●供用開始			
仮庁舎 (2,500㎡)			発注 仮庁舎設計・工事	仮移転 仮庁舎リース期間		撤去	

※改修設計・解体設計にはアスベスト調査を含む 新庁舎の供用開始まで：約4年3ヶ月

庁舎分散案C2（周辺買収）【現地（新築）＋別館（修繕）＋花咲（修繕）】 概略整備スケジュール

項目	年							
	0年次 (令和5年度)	1年次 (令和6年度)	2年次 (令和7年度)	3年次 (令和8年度)	4年次 (令和9年度)	5年次 (令和10年度)	6年次 (令和11年度)	7年次 (令和12年度以降)
新庁舎 (2,500㎡)	基本計画			発注 基本設計 測量調査等	発注 実施設計	発注 建設工事	移転 ●供用開始	
別館修繕 (1,500㎡)				発注 基本・実施設計	発注 修繕工事 ※居たまま修繕	●供用開始		
花咲庁舎修繕 (1,000㎡)				発注 基本・実施設計	発注 修繕工事 ※居たまま修繕	●供用開始		
本館 解体・撤去 外構整備							発注 解体設計・工事 外構整備	完工
周辺用地買収		用地交渉・補償契約		移転・その他				

※改修設計・解体設計にはアスベスト調査を含む 新庁舎の供用開始まで：約5年9ヶ月